



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P030764470/6



Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. : _____ Aanvrager : **EBES**

Verantwoordelijke voor de werken : _____ Installatie : _____ Eigenaar of beheerder : _____

Naam, voornaam : EBES	Naam, voornaam : _____
Ident. Kaart nr. : _____	Adres : _____
BTW nr. : BE0893.072.466	Post nr. + Stad : _____
	Tel. : _____

WERFGEGEVENS

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input checked="" type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : _____	meterstand dag : _____	nacht : _____
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : _____	
	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/>	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm ² - Type : XVB		<input checked="" type="checkbox"/> Bestaande
	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 20
	<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 10.9 Ω Algemeen isolatieniveau : 15 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting : werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	EVENTUELE INBREUKEN	Visum DNB :
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB :
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Naam :
Opmerkingen		Visum :
<input type="checkbox"/> Nihil		

Be besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor: _____ (*)
 door hetzelfde erkend organisme (**).
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI. (*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker : _____ Datum : 23/12/2010 Voor de directeur generaal Handtekening
 Naam : Verbeeck Kevin Agent nr. 3076

Aantal bijlagen : Situatieschema(s) : 1 Eëndraadsschema(s) : 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.